

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

**4й ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН**

Шкиперский проток, д.14, к. 19 т 901-83-01 факс 901-83-00

---

«26» января 2024г.

*Кому:* ГКУ «ЖА Василеостровского района»  
Управляющим компаниям  
Потребителям по принадлежности  
Администрации Василеостровского района

**УВЕДОМЛЕНИЕ № 45**

4-й эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ставит Вас в известность, что **с 09-00 26.01.2024г. до 09-00 27.01.2024г.** будут проводиться плановые ремонтные работы на подающем и обратном трубопроводах по подключению временного трубопровода Ду-400мм к постоянным трубопроводам тепловой сети на объекте: «Реконструкция участка р/с Кораблестроителей от ТК-24 до ТК-27 (р/с "Наличная") на участке АК-2-АК-4. Будут отключены подающий и обратный трубопроводы на т/вводе от ТК-27 лево р/с «Кораблестроителей» с прекращением циркуляции теплоносителя и отключением теплоснабжения зданий по адресам:

Морская наб., д.д. 25 к.1, 2; 27 к.1; 29; 31 к.1, 2, 3; 33; 35 к.1 лит. А, к. 2, 3, 6; 37 к. 1, 2, 5;  
39 к. 1 лит. А, лит. Б; 39 к. 2, 3; 41; 43; 45  
ул. Кораблестроителей, д.д. 40 к. 5, 6 лит. А;  
Адмиральский проезд, д. 6

**В зону отсутствия теплоснабжения (СО и ГВС) попадает 24 здания, из них 1 детское, 20 жилых зданий.**

**Потребителям необходимо:**

**Во избежание опорожнения систем отопления к 09-00 26.01.24г. закрыть подающие и обратные задвижки №1 и №2 в ИТП и отключить горячее водоснабжение, назначить ответственных дежурных и сообщить телефон для постоянной связи в 4 район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Вести постоянный контроль за системами отопления (вентиляции). При критическом снижении температуры теплоносителя в системах теплоснабжения (стояках зданий) и угрозе их замерзания – принять меры по недопущению замерзания теплоносителя, вплоть до полного дренирования систем теплопотребления.**

О принятии решения о дренировании систем теплопотребления сообщить в 4 эксплуатационный район. Дренирование систем производить путем открытия спускных и воздушников.

При восстановлении гидравлический параметров на одном из трубопроводов заполнить системы отопления (вентиляции), удалить воздух из систем теплопотребления.  
*При отсутствии узлов учета ограничение теплоснабжения будет учтено в начислениях за тепловую энергию.*

**Работы плановые, согласованы с Администрацией Василеостровского района.**

Начальник 4-го эксплуатационного района  
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Л.В. Сылко

**График работ прилагается.**

| Наименование потребителя | Адрес объекта | Способ передачи уведомления | Дата и время | Примечание |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------|
|                          |               |                             |              |            |
|                          |               |                             |              |            |

Диспетчер 4-го эксплуатационного района: Постнов С.Г.

Главный инженер

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Администрация Василеостровского района

ГУЖА Василеостровского района

Д.Н.Дежарев

Зам Генерального директора -  
Главный инженер

ООО "МТЭР СПб "

С.А.Клейнос

**График**

производства работ по подключению временного трубопровода Ду400 к постоянным трубопроводам тепловой сети на объекте:  
"Реконструкция участка р/с Кораблестроителей от ТК24 до ТК27(р/с Наличная) на участке АК2-АК4"

| № п/п | Описание производимых работ  | января 2024г     |    | Исполнитель  |
|-------|--|------------------|----|--|
|       |  | 25               | 26 |  |
| 1     | Отключение и опорожнение существующего "Обратного" и "Подающего" существующего трубопровода Ду400.                       | с 09:00 до 12:00 |    | 4-ий Эксплуатационный район<br>АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"                 |
| 2     | Монтаж труб Ду400 . Подключение "Обратного" и "Подающего" временного трубопровода Ду400 у АК2 пр.Кораблестроителей.      | с 12:00 до 06:00 |    | ООО "МТЭР СПб"   |
| 3     | Запуск в рабочий режим с промывкой "Обратного" и "Подающего" временного трубопровода Ду400 у АК4 по пр.Кораблестроителей | с 06:00 до 09:00 |    | 4-ий Эксплуатационный район<br>АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и ООО"МТЭР СПб" |

**Задействовано для выполнения данных работ 2 бригады: 2 производителя работ, 4 сварщиков, 3 газорезчика, 2 монтажника**

Под отключение с сохранением ГВС попадают 24 зданий: 1 детских, 0 лечебных, 20 жилых.

Согласовано  
Начальник 4-го района эксплуатационного р-н  
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

АО «Теплосеть СПб. Василеостровского района»

При нарушении бюджета не ниже - 5°C.

График составлен  
Начальник участка  
ООО "МТЭР СПб "

А.П.Стаценко

